3/4033-14(10870809); NORMAL(1:500)

временных сооружений

- Ось башенного крана
- Ограждение строительной площадки
- Направление движения автотранспорта
- Пост первичного пожаротушения (пожарный щит)
- Ворота с калиткой
- Пункт мойки колес автотранспорта
- Покрытие ж.б. плитами ПДП-3х1.75 (3.00х1.75х0.14 м)

Экспликация

1. Многоэтажный гараж-стоянка
2. Шлагбаумы въезда-выезды
3. Гостевая автостоянка на 11 м.м.
4. Контейнер временного хранения мусора

Условные обозначения

- Проектируемое здание
- Проектируемый газон
- Проектируемое асфальто-бетонное покрытие
- Граница отводимой территории

Баланс отведенной территории

1. Общая площадь участка - 1.1401 Га
2. Общая площадь застройки - 5381 м2
3. Асфальто-бетонное покрытие - 4274 м2
4. Газоны - 2133 м2

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.07.2014 Г.

Экспликация временных зданий и сооружений

№ по стройген-плану	Наименование	Кол-во, шт.	Типовой проект, размер
1	Площадка под временные здания и сооружения, м2	4	430.50
2	Контора прораба	1	31316
3	Гардеробная с сушилкой	4	31315
4	Инструментальная кладовая	1	31315
5	Пост охраны	2	ЛВ-56-00-000
6	Биотуалет	5	-
7	Бункер-накопитель для мусора	1	-
8	Внутриплощадочная автодорога шириной 3.5 м, м/м2	1	-
9	Площадка складирования материалов, м2	2	693.00
10	Площадка приема бетона (15.0х7.0 м), м2	1	105.00
11	Площадка отстоя строительной техники (12.25х9.0м), м2	1	110.25
12	Стеллаж для арматуры (12.0х4.0 м), м2	1	48.00
13	Арматурный цех (6.0х4.0 м), м2	1	24.00
14	Площадка складирования арматурных изделий (12.0х4.0 м), м2	1	48.00
15	Площадка укрупненной сборки (18.0х10.5 м), м2	1	189.00
16	Контора (охрана труда, санчасть)	1	31315

1. Чертеж составлен на основании: "Сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения объекта к существующим сетям инженерно -технического обеспечения";
2. При составлении стройгенплана учтены требования следующих нормативных документов :
   Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 г.Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ";
   СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";
   СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
   ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ";
   СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";
   ППМ от 07.12.2004 г. №857-ПП "Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве ";
   Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г .Москве;
   ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ";
   "Правила устройства электроустановок", издание 7.
3. Временное ограждение строительной площадки выполняется по ГОСТ 23407-78.
4. Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно быть предусмотрено в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85.
5. Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих сетей .
6. Временное водоснабжение для хозяйственно-питьевых и производственных нужд осуществляется от местного водопровода.
7. Персонал строителей размещается в бытовых зданиях на временной строительной площадке .
8. Установку башенного крана производить после устройства плиты .
9. Размеры и отметки указаны в метрах.

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 07.07.14

Срок действия инженерно-топографического плана составляет 3 календарных года с момента выпуска. (п.2.1.25 приложения к постановлению Правительства города Москвы от 07.12.2004 года № 857ПП)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (495) 614-54-39

Без печати ГУП "Мосгоргеотрест" недействителен. Использование другими организациями не допускается			ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН			МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГУП "Мосгоргеотрест"
Полевые работы	Отрешенко П.Б.		Заказ № 3/4033-14			от 20.06.2014
Камерал. работы	Воронова О.А.		Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"			
Подгот. работы	Самойлова Н.О.					
Корректа. топогр.	Корпусова С.В.		Наименование объекта:			
Корректа. подземн.	Лукьянова Л.А.					
ПГР (Кр.вых.)	Танибаум М.Ю.		Адрес объекта: г.Москва, САО, Коровинское шоссе, д.41А, корп.1, корп.2	Лист	Листов	Масштаб
			Номенклатура: А-XXX-01-11, А-XXX-01-12	1	1	1:500
Дата выпуска заказа: 14.07.2014						

Данный чертеж выполнен на геоподоснове, являющейся точной копией геоподосновы, выполненной ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ" 20.06.2014г. (Заказ № 3/4033-14) и инженерно-топографического плана Заказ №3/2224-15 от 15.05.2015 г.

27.02.2015 ПОС

				Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"		
				Адрес: г. Москва, Коровинское шоссе вл. 41А корп.1, корп. 2		
ГИП	Ярмак И.Л.			Строительство многоэтажного гаража-стоянки	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Румянцев				П	2	
Архитектор	Ярмак Д.С.						
				Стройгенплан М1:500	ООО "Арт Нуво"		